

九二一震災住宅重建進度月報(第 60 期)

目 錄

壹、重建區組合屋輔導安置作業

- ◆ 重建區組合屋輔導安置及整併作業 壹-1

貳、住宅及社區重建成果

- ◆ 一、中央銀行千億元緊急房貸 貳-1
- ◆ 二、住宅重建建照核發統計 貳-1
- ◆ 三、震損集合住宅修繕 貳-4
- ◆ 四、震損集合住宅判定爭議最終鑑定 貳-8
 - ◆ 五、都市更新重建 貳-10
 - ◆ 六、農村社區土地重劃重建 貳-17
 - ◆ 七、農村聚落重建 貳-17
 - ◆ 八、原住民聚落重建 貳-20
 - ◆ 九、待售國民住宅申購 貳-24
 - ◆ 十、重建家園所需貸款信用保證 貳-26

參、「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」辦理情形

- ◆ 一、都市更新實施方案 參-1
- ◆ 二、震損集合住宅修復補強、拆除及重建實施方案 參-3
- ◆ 三、個別住宅重建與臨時住宅(鐵皮屋)輔導實施方案 參-7
 - ◆ 四、農村聚落重建實施方案 參-8
 - ◆ 五、原住民聚落重建實施方案 參-9
 - ◆ 六、新社區開發實施方案 參-9
 - ◆ 七、土石流實施方案 參-11
 - ◆ 八、配合措施 參-12

肆、新社區開發辦理情形

- ◆ 一、新社區開發計畫及辦理情形 肆-1

伍、附錄

- ◆ 一、「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」執行協調
專案小組第 135 及 136 次會議決議重點摘要 伍-1
- ◆ 二、各機關(93.06.01—93.06.30)推動住宅重建重點工作紀要 伍-4

重建區組合屋輔導安置及整併作業

組合屋住戶輔導安置及拆遷整併作業，截至九十三年六月十五日止之統計，已整併拆除八十七處，三、六四一間(其中五十九處全部拆除，二十八處部分拆除)，目前居住於組合屋之受災戶仍有一、四二五戶尚待輔導安置(表 1)。

表 1 組合屋整併拆遷情形表

統計至 93. 6. 15

	興建(拆除)處數	興建(拆除)總間數	空屋數	現安置戶數
南投縣	81(68)	4031(2627)	403	962
台中縣	23(15)	1481(834)	234	383
台中市	3(2)	218(100)	76	39
雲林縣	1(0)	14(0)	1	11
苗栗縣	3(2)	103(80)	0	23
嘉義縣	1(0)	7(0)	0	7
總計	112(87)	5854(3641)	714	1425

註：1. 拆遷處數包括全部拆除 59 處及部分拆除 28 處。

2. 資料來源：行政院九二一震災災後重建推動委員會

一、中央銀行千億元緊急房貸

中央銀行九十三年六月十八日止之統計，「九二一震災央行千億元緊急房貸專案」之購屋貸款計核准九、四七四戶，核准金額為二六三億七、八四〇萬元；重建貸款核准一〇、一四六戶，核准金額二〇五億〇、七二〇萬元；修繕貸款核准一二、一四三戶，核准金額為七十六億三、九四七萬元，總計核准三一、七六三戶，核准金額為五四五億二、五〇七萬元。(表 2-1)

資料來源：中央銀行

二、住宅重建建照核發

截至九十三年六月底止，重建區各縣市合計已核發建造執照計一七、五五四件，二七、七〇八戶，合法建築物依原使用執照原地原面積重建，免申請建造執照之重建報備數，已開工者計有一、九五九件，三、二六七戶，已取得使用執照者，計有一三、六九六件，一九、四四一戶，總計有一九、五一三件，三〇、九七五戶完成重建或辦理重建中。(表 2-2)

資料來源：各縣市政府及鄉鎮市公所

三、震損集合住宅修繕補強

震損集合住宅必要性公共設施修復補強工程，截至九十三年六月十五日止，向縣市政府登記申請補助者計有四十三件。縣市政府審查完竣送營建署計四十件，已審議完竣案件計三十九件，均已核發同意函(表 2-3-1~2-3-2)，營建署審查中一件，而已修繕完成者，計有三十一件。

表 2-3-1 修復補強集合住宅申請案辦理進度統計表

93. 6. 15

已完工	施工中	招標中	發包作業中	補正文件中	營建署審查中	縣市政府辦理中	逾接獲台中縣政府核准補助函 12 個月未發包，不再補助	住戶無法整合，已退件	合計
31	8	0	0	0	1	1	1	1	43

表 2-3-2 各修復補強集合住宅申請案一覽表

93. 6. 15

縣市	辦理情況	集合住宅名稱	件數	小計	總計	
台中縣	已完工	清境山莊、八德大樓、富貴大樓、現代羅馬、太平新天下、傑出家庭、誠洲太平二期、大地城國、檸檬樹、小城故事、大里芳鄰、浪漫都市、元寶天廈、福心園	14	17	19	
	施工中	綠意親境	1			
	招標中		0			
	發包作業		0			
	補正文件		0			
	營建署審查中	慶吉公園	1			
	逾接獲台中縣政府核准補助函 12 個月未發包，不再補助	廣三名入山水	1			
	縣市政府辦理中	香格里拉一期	1			1
	住戶無法整合，已退件	山多綠	1			1

縣市	辦理情況	集合住宅名稱	件數	小計	總計
南投縣	已完工	彩虹大地、狀元及第、通力國寶、丞基大樓、家天下、蘭園、上毅城堡、甲天下金套房、文化天第、鎮寶、中華信義國宅、水稻之歌第六期、凱撒綠景、秀山佳園一期	14	19	19
	施工中	上毅世家、平和名邸、忠埔啟茂、菩提園蓮友社區、創世紀大樓	5		
	招標中		0		
	發包作業		0		
	補正文件		0		
	營建署審查中		0		
	縣市政府辦理中		0	0	
台中市	已完工	東光北城二期、德昌中華	2	3	3
	施工中	廣三大帝國	1		
	招標中		0		
	發包作業		0		
	補正文件		0		
	營建署審查中		0		
	縣市政府辦理中		0	0	
雲林縣 彰化縣	已完工	桂林園(彰化縣)	1	2	2
	施工中	祥瑞大樓後棟(雲林縣)	1		
	招標中		0		
	發包作業		0		
	補正文件		0		
	營建署審查中		0		
	縣市政府辦理中		0	0	
總計		43 件			

四、震損集合住宅判定爭議最終鑑定

震損集合住宅判定爭議最終鑑定作業，截至九十三年六月底日止，計有四十五件申請案，其中四十四件已完成鑑定(表 2-4)，一件因資格不符於二月退件，後該申請案於四月十五日再補件申請，五月六日函退台北縣政府請釐清該案及補件。

表 2-4 已結案之震損集合住宅判定爭議最終鑑定案統計表


編號	縣市	鄉鎮市	社區名稱	戶數	辦理機關	鑑定意見審議結果	結案日期	備註
1	台北市		關渡黃金城	31	公共工程委員會	非屬九二一震災震損	90.06.19	
2			北投區清江路 207 號 1-4 樓	4	公共工程委員會	非屬九二一震災震損	90.06.19	
3			萬祥大樓	36	內政部營建署	非屬九二一震災震損	90.12.28	
4			南京東路尚業大樓	125	公共工程委員會	可修繕補強	92.01.07	
5			世和大樓	63	內政部營建署	拆除重建	92.07.02	
6	台北縣	新莊市	富景天下	124	公共工程委員會	可修繕補強	90.11.15	
7		汐止市	林肯大郡	340	內政部營建署	可修繕補強	90.10.09	
8		淡水鎮	幸福社區	110	內政部營建署	撤銷	91.10.25	退回
9	苗栗縣	獅潭鄉	黎傳寶君住宅	7	內政部營建署	不予受理	90.11.12	不符最終鑑定資格
10	台中市		東方巴黎大樓	301	公共工程委員會	可原地重建	90.12.31	
11			美麗殿大樓	801	公共工程委員會	可修繕補強	90.09.21	
12			衛道路 155 號及 155-1 號	18	內政部營建署	可原地重建	90.12.28	
13	台中縣	霧峰鄉	清境山莊	21	公共工程委員會	可修繕補強	90.06.19	
14		太平市	元寶天廈	191	公共工程委員會	可修繕補強	90.07.18	
15			富貴吉祥大樓	126	公共工程委員會	可修繕補強	90.07.18	
16			浪漫都市大樓	136	公共工程委員會	可修繕補強	90.07.18	
17			誠洲太平二期	104	公共工程委員會	可修繕補強	90.07.18	
18			凡爾賽大廈	87	公共工程委員會	可修繕補強	91.06.11	
19			香格里拉一期	104	內政部營建署	可修繕補強	91.03.29	

編號	縣市	鄉鎮市	社區名稱	戶數	辦理機關	鑑定意見審議結果	結案日期	備註	
20	台中縣	太平市	金旺大第	176	內政部營建署	不受理	91.03.29		
21			廣山名人山水	156	內政部營建署	可修繕補強	91.03.29		
22			家晟天下	242	公共工程委員會	可修繕補強	91.06.11		
23			新天下	35	內政部營建署	可修繕補強	91.06.18		
24			小城故事	121	公共工程委員會	可修繕補強	91.09.16		
25			慶吉公園大地	253	內政部營建署	可修繕補強	92.07.02		
26			大里市	向陽新第	70	內政部營建署	不受理	90.12.28	未符規定
27		傑出家庭		83	公共工程委員會	可修繕補強	91.03.26		
28		綠意親境		175	內政部營建署	不受理	91.10.25	92.03.25 重新提出申請	
29		成功大樓		12	內政部營建署	不受理	92.06.25	資格不符	
30		何林彩屏住宅		1	內政部營建署	不受理	92.06.25	不符作業要點規定	
31		林焰標住宅		1	內政部營建署	不受理	92.06.25	標的物已拆除	
32		成功二路 120 巷 10 號(林太伯住宅)		1	公共工程委員會	可修繕補強	92.07.22		
33		銀聯路 40-1 號		1	公共工程委員會	可修繕補強	92.07.24		
34		仁化路 411 號(徐春生住宅)		1	公共工程委員會	拆除重建	92.08.13		
35		綠意親境		175	內政部營建署	可修繕補強	92.09.16		
36		豐原市		興農山莊	1	公共工程委員會	退回申請案	91.03.19	退回不續辦理
37				林詹鳳珠自有住宅	1	公共工程委員會	退回	91.12.10	退回
38		南投縣		南投市	南陽路 150 巷 2.4.6.8 號	16	內政部營建署	可修繕補強	91.03.29
39			平和名邸		127	內政部營建署	可修繕補強	92.01.22	
40			埔里鎮	山王創世紀	63	公共工程委員會	可修繕補強	91.11.04	
41				龍門天廈	110	內政部營建署	可修繕補強	92.09.12	
42			草屯鎮	永昌市場	40	內政部營建署	可修繕補強	92.09.16	
43		雲林縣		祥瑞大樓	147	內政部營建署	可修繕補強	91.06.18	
44		嘉義市		國際大樓	82	公共工程委員會	可拆除重建	92.01.13	

資料來源：內政部營建署(建築管理組)

五、都市更新重建

截至九十三年六月底止，以都市更新方式重建之集合住宅共一二六案，一〇、四二七戶(其中台中縣豐原聯合大市場案業經台中縣政府於九十三年六月三日撤銷核准立案)(表 2-5)。目前已完工取得使用執照者，計有十八件；已動土或現正興建中者四十一件，二者合計佔總案件數之四十七%；都市更新計畫及事業計畫業經核定公告實施，而尚未動土或動工興建者計十八件，佔總更新案之十四%，合計完成都市更新程序者已有六十一%(七十七件)，其餘更新案之進度如下圖所示。



圖一 九二一震災都市更新重建案辦理進度比例圖

六、農村社區土地重劃重建

九二一災區重建九十年年度農村社區土地重劃第二期建設南投縣草屯鎮番子田、三層巷、埔里鎮虎山及南投市營南等四區，其中草屯鎮番子田、三層巷及南投市營南等三區於九十二年六月二十五日完成發包，預計九十三年七月底前完工，虎山社區於九十二年九月四日舉行動土典禮，預計九十三年十二月底前完工。

資料來源：內政部地政司(中部辦公室)

七、農村聚落重建

農村聚落住宅輔建部分，截至九十三年六月底，計輔建一、〇一三戶，其中九〇八戶已完成重建，九十一戶興建中，十四戶已取得建照。(表 2-7)

有關農村聚落重建公共設施建設部分，已完成農村聚落重建規劃區之道路及排水改善、野溪整治、護坡擋土設施、環境綠美化及其他公共設施等四二四件工程。

資料來源：行政院農業委員會水土保持局

八、原住民聚落重建

原住民聚落住宅目前已重建完成、重建中或另有住處不需重建者分別為五五二戶、一一一戶及一九一戶，共計八五四戶，尚有二一八戶未重建(含訪視未遇戶數)；另已修繕完成及修繕中之戶數，分別為八一二戶及三十四戶，總計八四六戶，未辦理修繕者尚有一五四戶(表 2-8-1)。

原住民住宅貸款部分，截至九十三年六月底日止，合計核准四〇一件，核貸金額為五五、一七八萬元，其中購屋貸款核准四十六件，重建貸款二二一件，修繕貸款一三四件。(表 2-8-2)

另有關聚落遷住部分，辦理情形如下：

- 一、台中縣和平鄉雙崎部落：共辦理九戶遷住，已完成搬遷居住。
- 二、台中和平鄉烏石坑部落：共辦理二十二戶遷住，公共設施除簡易自來水水錶及管線配合住屋位置時才施作外，其餘已完成，至土地變更編定作業辦理補件核審中，另鄉公所已著手辦理家屋興建相關作業中，預定九十三年七月動工，預期於九十四年一月底前完成搬遷居住。
- 三、台中和平鄉三叉坑部落：共辦理四十五戶遷住，公共設施已完成，鄉公所已著手辦理家屋興建相關作業中，預定九十三年五月動工，預期於九十三年十二月底前完成搬遷居住。
- 四、南投縣仁愛鄉中原口部落：共辦理十六戶遷住，已完成搬遷居住。
- 五、南投縣仁愛鄉上眉原部落：共辦理一戶遷住，公共設施工

程已完成，家屋業動工興建中，本（九十三）年六月底完成搬遷居住。

六、南投縣仁愛鄉瑞岩部落：共辦理一四〇戶遷住，公共設施施工進度達百分之七十五，並請承攬廠商進料趕工興建家屋中，預期於九十三年十二月底前完成搬遷居住。

九、待售國民住宅申購

台中縣、市七處安置組合屋弱勢戶之國宅社區，合計一七六戶，截至九十四年五月底止已配租進住五十二戶，包括台中市三十一戶，台中縣二十一戶，尚餘一二四戶可供配租(表 2-9-1)。另待售國宅部分，第三次公告計提供四、〇〇一戶，截至目前已配售七十八戶，尚有三、九二三戶可供配售(表 2-9-2)，合計三次公告計已安置一、一七七戶受災戶。

表 2-9-1 台中市、縣安置組合屋弱勢戶之國宅配租戶數統計表

地區		項目 戶數	提供及安置戶數		
			提供戶數	已配租戶數	剩餘可供配租戶數
台中市	1.大慶		31	9	22
	2.國安		24	9	15
	3.虎嘯		16	5	11
	4.光大 1.2.3 村		9	8	1
	小計		80	31	49
台中縣	1.豐原社皮		57	2	55
	2.新社		16	8	8
	3.大里健康		23	11	12
	小計		96	21	75
合 計			176	52	124

資料來源：內政部營建署(管理組)

十、重建家園所需貸款信用保證

截至九十三年六月三十日止之統計，本項貸款保證機制承保情形，計核准四、八六三件申請案，總融資金額為三八億〇、八八三·七萬元，基金保證金額為三八億〇、六七〇·七萬元。(表 2-10)

表 2-10 九二一震災災民重建家園貸款信用保證承保情形

統計至 93.06.30

	由重建基金會捐贈之專款負擔	由政府捐贈之專款負擔	合計
銀行送保貸款件數	2,366	2,497	4,863
銀行送保貸款金額(千元)	1,873,221	1,935,616	3,808,837
基金保證金額(千元)	1,871,091	1,935,616	3,806,707

資料來源：財團法人中小企業信用保證基金

表2-1 九二一震災央行千億元緊急房貸專案金融機構辦理情形統計表

統計至93.06.18 單位：戶；萬元

貸款別 縣市別	合計				購屋貸款				重建貸款				修繕貸款			
	戶數		金額		戶數		金額		戶數		金額		戶數		金額	
	申請(13)	核准(14)	核准(15)	撥款(16)	申請(1)	核准(2)	核准(3)	撥款(4)	申請(5)	核准(6)	核准(7)	撥款(8)	申請(9)	核准(10)	核准(11)	撥款(12)
合計	32743	31763	5452507	5277510	9637	9474	2637840	2603110	10626	10146	2050720	1941279	12480	12143	763947	733121
	(14)/(13)=97.01%		(16)/(15)=96.79%		(2)/(1)=98.31%		(4)/(3)=98.68%		(6)/(5)=95.48%		(8)/(7)=94.66%		(10)/(9)=97.30%		(12)/(11)=95.96%	
台北市	340	339	63500	62613	80	80	25707	25357	243	243	37059	36546	17	16	734	710
台北縣	598	592	133130	131673	294	291	91605	91605	218	217	37563	36320	86	84	3962	3748
宜蘭縣	1	1	350	350	1	1	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園縣	26	26	6799	6799	23	23	6728	6728	0	0	0	0	3	3	71	71
新竹縣	8	8	1896	1896	1	1	350	350	5	5	1366	1366	2	2	180	180
苗栗縣	181	176	38014	36593	69	69	20016	19996	71	66	14398	13356	41	41	3600	3241
台中縣	11170	10890	1947660	1868374	3744	3679	1050194	1033067	3169	2952	611494	567632	4257	4259	285972	267675
彰化縣	382	379	77317	74966	183	180	53000	52496	109	109	19798	18010	90	90	4519	4460
南投縣	17472	16838	2703124	2628212	3873	3805	1015067	1001640	6494	6239	1256264	1205784	7105	6794	431793	420788
雲林縣	287	285	65592	63128	145	143	38347	37997	107	107	24506	22392	35	35	2739	2739
嘉義縣	110	110	20199	19278	35	35	8571	8571	49	49	10324	9403	26	26	1304	1304
台南縣	9	9	2158	1928	5	5	1346	1346	3	3	692	462	1	1	120	120
基隆市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新竹市	10	10	3102	3039	10	10	3102	3039	0	0	0	0	0	0	0	0
台中市	2101	2052	381902	371241	1151	1129	317135	314446	153	151	36389	29285	797	772	28378	27510
嘉義市	40	40	6900	6556	22	22	5972	5772	2	2	517	373	16	16	411	411
台南市	8	8	864	864	1	1	350	350	3	3	350	350	4	4	164	164

註：1.原住民貸款：申請394戶，核准380戶；核准5.44億元，撥款5.19億元。

2.承受金額：申請3,012戶，40.75億元；核准2,942戶，37.46億元。利息補貼：申請175戶，2.75億元；核准164戶，2.58億元。

資料來源：中央銀行。

表2-2 縣市政府及鄉鎮市公所核發九二一震災重建建築執照統計表

統計至

單位	項目	合計		建造執照核發數		免申請建造執照之重建報備數(已開工數)		使用執照核發數	
		件數 (1)+(3)	戶數 (2)+(4)	件數 (1)	戶數 (2)	件數 (3)	戶數 (4)	件數	戶數
合計		19513	30975	17554	27708	1959	3267	13696	19441
台北市政府		20	469	19	468	1	1	5	54
台北縣政府		14	399	3	135	11	264	6	80
嘉義縣政府		28	37	28	37	0	0	28	37
台中市政府		86	708	86	708	0	0	66	212
台中縣	台中縣政府	4506	11952	3870	10417	636	1535	2354	6165
	霧峰鄉公所	18	18	0	0	18	18	15	15
	石岡鄉公所	82	82	80	80	2	2	70	70
	東勢鎮公所	25	25	25	25	0	0	25	25
	和平鄉公所	64	64	64	64	0	0	45	45
	小計	4695	12141	4039	10586	656	1555	2509	6320
苗栗縣	苗栗縣政府	132	132	117	117	15	15	115	115
	卓蘭鎮公所	11	11	11	11	0	0	8	8
	小計	143	143	128	128	15	15	123	123
雲林縣	雲林縣政府	56	66	56	66	0	0	46	56
	古坑鄉公所	54	55	53	54	1	1	23	24
	小計	110	121	109	120	1	1	69	80
彰化縣	彰化縣政府	47	47	40	40	7	7	45	45
	員林鎮公所	28	30	28	30	0	0	28	30
	小計	75	77	68	70	7	7	73	75
南投縣	南投縣政府	8399	10482	8399	10482	0	0	6970	8577
	草屯鎮公所	186	186	95	95	91	91	87	89
	埔里鎮公所	1244	1382	1244	1382	0	0	1185	1211
	國姓鄉公所	229	229	229	229	0	0	97	97
	中寮鄉公所	1105	1105	622	622	483	483	500	500
	竹山鎮公所	517	517	517	517	0	0	397	397
	集集鎮公所	105	106	105	106	0	0	93	93
	魚池鄉公所	371	371	371	371	0	0	329	329
	水里鄉公所	98	98	98	98	0	0	74	74
	名間鄉公所	373	680	189	342	184	338	188	188
	鹿谷鄉公所	221	225	221	225	0	0	220	224
	信義鄉公所	299	299	299	299	0	0	202	202
	仁愛鄉公所	1195	1200	685	688	510	512	475	479
	小計	14342	16880	13074	15456	1268	1424	10817	12460

表2-3-3 受損集合住宅修繕補強審查同意情形表

統計至93.06.15

編號	區域	建物名稱	戶數	營建署審查小組會議審查情形	工程招標公告日期	工程開標	開工日期	工期 (日曆天)	工程 進度(%)	備註	
合計			5389								
1	台中市	東光北城二期	192	第九次會通過(91.9.9)	91.12.12~91.12.22	91.12.23	92.1.23	105	100	已結案	
2		德昌中華	407	第十次會通過(91.10.16)	91.10.22~91.12.06	91.12.07	91.12.20	193	100	已結案	
3		廣三大帝國	323	第十六次會完竣(92.3.27)	92.11.28~92.12.15	91.12.16	92.12.30	67	75		
4	台中市	浪漫都市	136	第四次會通過(91.4.23)	91.10.16~91.11.11	91.11.11	91.11.15	225	100	已結案	
5		大地城國	318	第四次會通過(91.4.23)	92.03.25~92.04.06	92.04.08	92.04.22	92.07.22	100	已結案	
6		小城故事	121	第五次會通過(91.5.7)	91.11.22~91.12.7	91.12.07	91.12.26	185	100	已結案	
7		元寶天廈	191	第五次會通過(91.5.7)	92.01.10~92.01.27	92.01.28	92.02.10	93.01.05	100	已結案	
8		太平新天下	35	第五次會通過(91.5.7)	91.11.21~91.12.03	91.12.07	91.12.12	90	100	已結案	
9		現代羅馬	126	第五次會通過(91.5.7)	91.06.28~91.07.15	91.07.16	91.07.25	70(工作天)	100	已結案	
10		富貴大樓	126	第四次會通過(91.4.23)	91.05.21~91.06.04	91.06.05	91.06.21	116	100	已結案	
11		誠洲太平二期	104	第五次會審查完竣(91.5.7) 第十次會通過(91.10.16)	91.12.10~91.12.26	91.12.26	92.1.7	92.06.30	100	已結案	
12		廣三名人山水	188	第四次會通過(91.4.23)	92.01.21~92.02.06	92.02.06				社區新任(2/1)管理委員會否決修繕工程，未辦理開標。 逾接獲台中縣政府核准補助函12個月未發包，不再補助	
13		霧峰鄉	八德大樓	118	第二次會通過(91.2.22)	91.6.13~91.6.28	91.07.03	91.07.24	100	100	已結案
14			清境山莊	21	第二次會通過(91.2.22)	91.4.25~91.5.9	91.05.10	91.5.20	70(工作天)	100	已結案
15	大里市	傑出家庭	83	第十三次會審查完竣(91.12.16) 第十四次會審查通過(92.01.29)	91.04.08~92.04.21	92.04.22	92.04.26	92.10.15	100	已結案	
16		檸檬樹	139	第十六次會審查通過(92.4.28)	92.05.19~92.06.02	92.06.03	92.06.06	92.07.28	100	已結案	
17		福心園	94	第十七次會審查完竣(92.5.26)	92.07.15~92.07.29	92.07.30	92.08.05	92.12.20	100	竣工補助核辦中	
18		綠意親境	175	第十九次會審查完竣(92.7.16)	92.12.26~93.01.09	93.01.12	93.01.14	93.08.17	60	92.10.9最終鑑定由全倒改判半倒	
19		大里芳鄰	117	第十八次會議審查通過(92.6.16)	92.07.15~92.07.31	92.08.01	92.08.14	92.09.30	100	已結案	
20	名間鄉	上毅世家	36	第九次會完竣(91.9.9)	92.08.27~92.09.19	92.09.23	92.11.22	93.03.20	50		

編號	區域	建物名稱	戶數	營建署審查小組會議審查情形	工程招標公告日期	工程開標	開工日期	工期 (日曆天)	工程 進度(%)	備註	
21	竹山鎮	甲天下金套房	168	第七次會通過(91.6.24)	91.11.28~91.12.17	91.12.18	92.1.4	200	100	已結案	
22		丞基大樓	56	第六次會通過(91.6.03)	91.9.8~91.9.26	91.9.27	91.10.09	120	100	已結案	
23		狀元吉第	133	第八次會通過(91.08.07)	91.9.17~91.10.01	91.10.2	91.10.10	50	100	已結案	
24		蘭園	50	第九次會通過(91.9.9)	92.01.20~92.02.10	92.02.11	92.02.21	55	100	已結案	
25	南投市	上毅城堡	189	第三次會通過(91.3.25)	91.5.1~91.5.16	91.05.17	91.06.01	120	100	工程已完工但尚未驗收完成，已撥付第一期款	
26		通力國寶	286	第六次會通過(91.6.03)	91.8.9~91.9.4	91.8.8	91.10.01	240	100	已結案	
27		凱撒綠境	97	第十二次會通過(91.11.26)	92.08.08~92.08.24	92.08.25	92.09.15	100	100	已結案	
28		平和名邸	127	第二十一會會議審查完竣 (92.11.24)	92.12.26~93.01.11	93.01.12	93.02.05	180工作 天	90		
29	南投縣	埔里鎮	彩虹大地	111	第二次會通過(91.2.22)	91.4.9~91.4.26	91.04.29	91.05.20	150	100	已結案
30			家天下	197	第四次會通過(91.4.23)	91.05.24~91.06.06	91.06.07	91.06.18	200	100	已結案
31			鎮寶	269	第八次會審查完竣(91.8.7) 第十一次會通過(91.10.31)	91.12.20~92.01.06	92.01.07	92.2.10	210	100	已結案
32			文化天第	84	第十次會通過(91.10.16)	91.12.3~92.01.14	92.01.15	92.1.27	180	100	已結案
33			忠埔啓茂	61	第二十次會通過(92.09.01)	92.12.01~92.12.16	92.01.17	92.12.22	93.08.13	70	
34			中華信義國宅	72	第十五次會通過(92.3.27)	92.5.2~92.5.16	92.5.19	92.06.17	147	100	已結案
35		菩提園蓮友社區	122	第二十二次會議審查完竣 (92.12.22)	93.02.06~93.02.20	93.02.23	93.03.12	93.08.08	90		
36		草屯鎮	水稻之歌第六期	38	第十五次會完竣(92.3.27)	92.11.05~92.11.19	92.11.20	92.12.05	100	100	已結案
37			秀山佳園一期	55	第十七次會完竣(92.5.26)	92.07.29~92.08.11	92.08.12	92.09.01	92.12.29	100	已結案
38		彰化縣	桂林園	146	第八次會完竣(91.8.7) 第十五次會通過(92.3.27)	92.4.29~92.5.14	92.5.15	92.05.21	92.09.11	100	已結案
39	雲林縣	斗六市	祥瑞大樓後棟	78	第二十次會通過	93.01.27~93.02.12	93.02.13	93.03.01	150	25	

資料來源：營建署中部辦公室

表2-5 九二一震災重建區都市更新辦理進度表

統計至93.06.30

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註
		名稱/件數	戶數	類別							
總計		126件	10427		121 件	114 件	82 件(79 件審竣)	77 件	58 件	18 件	
台北市	台北市	東星大樓	81		89.03.27	90.09.21	91.07.08事業計畫審竣 92.04.17審竣	91.08.23 事業計畫公告 92.11.03	92.12.22		92.03.07公展15日 / 92.03.21公聽會
		慶福大樓	35		89.09.22	90.11.07	91.04.10審竣	91.07.17	91.09.18		預計93.08完工
		豪門世家	53		90.11.23	91.01.29	91.11.11審竣	92.01.01	92.10.14		92.05.14取得建照
		社子街10號	45		91.01.25	91.04.12	91.09.20送審				91.10.17-31公展 / 91.10.28公聽會
		合發社區	24		91.04.23	91.05.30	92.01.16審竣	92.04.03			已取得建照
		晶宮大廈	52		91.10.23	92.02.27	93.02.19送審				93.01.10事業計畫公聽會，現正辦公展中。
		國泰攬翠天廈	88		無	無	92.11.13審竣	93.03.10			申請建照中
	合計7件		378		7 件	7 件	7 件(6 件審竣)	5 件	3 件	0 件	
台北縣	新莊市	富景天下	129		89.11.08	90.02.07	90.11.22審竣 92.12.25審竣	90.12.13			91.03.04取得建照.8.29申報開工展期 92.12.25都市更新會第13次會議
		博士的家	137		90.09.03	90.11.28	91.08.19審竣	91.09.25	92.01.17		
		雙鳳社區	60		93.04.22						
	淡水鎮	幸福社區B棟	110		92.04.23	92.06.16	92.12.25審竣				92.12.25更新會第13次會議
	合計4件		436		4 件	3 件	3 件(2 件審竣)	2 件	1 件	0 件	
嘉義市	嘉義市	力行大樓	76		91.06.13	91.09.09					正申辦產權移轉變更登記
	合計1件		76		1 件	1 件	0 件(0 件審竣)	0 件	0 件	0 件	
台中市	台中市	中興大樓	38		89.11.17	90.02.07	90.6.11審竣	90.07.25	90.10.31	92.09.16	正辦理產權移轉變更登記作業
		文心大三元	445		90.02.13	90.05.24	92.07.10審竣	92.08.29	92.07.19動土		興建施工中
		德昌新世界	340		90.02.13	90.06.12					更新細部計畫變更, 92. 07. 23公告實施
		真善美A棟	63		90.04.03	90.06.27	91.10.24審竣	92.01.02	92.3.26		正申辦使用執照
		綠色大地B棟	96		90.03.28	90.05.24					規劃團隊研擬計畫中
		天下第一家社區	132		90.04.12	90.06.15	91.12.17審竣	92.02.24	92.07.21		興建施工中
		忠孝名廈	19		90.04.23	90.06.12	91.06.28審竣	91.07.30	91.11.04		興建施工中(權變計畫變更已審竣)

資料來源：各縣市政府

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註		
		名稱/件數	戶數	類別									
		昇平華廈	14		90.05.04	90.07.09	91.12.17審竣	92.02.14	92.06.22		興建施工中		
台中市	台中市	錦祥彩虹社區	16		90.08.30	90.10.16	91.06.28審竣	91.08.03	91.10.09	93.03.22	興建施工中(即將完工)		
		北台中公園城社區	30		90.09.04	90.10.31	92.04.23審竣	92.05.28	92.09.19動土		興建施工中		
		衛道春天家園	16		91.09.02	91.10.29	92.09.23審竣	92.11.12	93.01.12動土		興建施工中		
		錦祥富貴社區	20		91.09.10	91.11.01	92.09.23審竣	92.11.13	92.12.28動土		興建施工中		
		府後春巷社區	28		91.09.27	91.12.11						規劃團隊研擬計畫中	
		國強街56.58號	9		91.10.01	91.12.27	92.10.30審竣	92.12.23	93.02.24動土			興建施工中	
		錦新雅築社區	10		91.09.02	91.11.01	92.07.10審竣	92.12.02	93.04.10動土			92.12.2~12.31公告30日	
		美麗殿社區	801		92.12.22							93.2.28將召開更新會成立大會	
		衛道路212.212-1號	15		92.05.05	92.10.09						研擬更新計畫中	
		東方巴黎	301		91.11.04	92.01.07						規劃團隊研擬計畫中	
		合計18件	2393		18 件	17 件	12 件(12 件審竣)	12 件	12 件	2 件			
台中縣	豐原市	聯合大市場	180		90.12.12	91.03.20					93.06.03撤銷核准		
		德川家康社區	77		89.12.08	90.05.11	90.10.17審竣	92.11.20	92.12.07動土				
		尊龍社區	194		89.09.26	89.12.13	90.10.03審竣 91.10.29審竣	90.12.05 91.11.29	92.04.29開工		91.05.17建造執照報備 91.12.24變更設計		
		豐田大樓社區	78		89.10.23	90.05.04	92.03.13審竣	92.05.28	92.09.13動土		92.09.12取得建照		
		向陽永照社區	78		90.01.03	90.04.11	91.02.07審竣 91.10.29審竣	91.04.04 91.12.17	92.18.11開工		91.05.20取得建照		
		豐南市場	20									輔導中	
		聯合新村	54		92.09.23	92.11.07							
				小計6件	447		5 件	5 件	4 件(4 件審竣)	4 件	4 件	0 件	
		大里市	台中王朝社區	195		89.09.13	89.12.19	92.04.18審竣	92.05.23	92.10.08開工			
			台中奇蹟社區	239		89.08.14	89.10.30	90.08.15審竣 92.03.06審竣	90.12.03 92.06.02	92.12.08開工		91.03.15建造執照報備	
全家福華廈社區	60		◎	89.09.21	89.12.20	91.07.17審竣	91.09.18	92.01.27開工	93.03.03	91.11.01取得建照			
名人華廈社區	55			89.09.22	89.12.28	91.08.14審竣	91.09.27			91.11.12取得建照			

資料來源：各縣市政府

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註	
		名稱/件數	戶數	類別								
		合歡社區	25	☆	89.10.09	90.01.08	91.11.12審竣	91.12.31	92.02.18開工	92.10.26	92.01.29取得建照	
台中縣	大里市	龍閣社區	167		89.11.13	90.05.24	92.03.13審竣	92.05.09	92.09.24開工		92.06.18取得建照	
		東美大樓社區	36		89.11.21	90.02.05	91.02.07審竣	91.07.22	91.10.08	92.09.15	91.07.27動土/08.29建照核發	
		中興國宅社區	193		89.10.20	90.04.18	91.02.07審竣	91.05.27	91.09.25			91.06.10取得建照/91.08.04動土
							91.11.12變更權利 變換計畫審竣	92.01.13				91.09.20變更權利變更計畫
		向陽新第社區	76		89.12.22	90.03.21	92.07.25審竣	92.11.12	93.04.05動土			
		元百圓滿社區	147		90.02.12							
		張三雅砌社區	162		90.02.12							
		金陵世家	24		90.01.05	90.05.11	91.08.14審竣	91.09.26	92.01.30開工	93.02.12	91.11.05取得建照	
		仁化社區	30	※	90.04.18	90.06.08						90.9.30召開會員大會
		永東社區	101		90.01.20	90.03.27	91.07.17審竣					91.01.12-01.27公展/91.01.22公聽會
		合家歡社區	14	☆	90.04.18	90.06.13	91.11.12審竣	91.12.31	92.04.23開工	93.03.23	92.02.27取得建照	
		翠堤社區	16	☆	90.07.20	90.08.27	91.04.03審竣	91.05.30	91.06.09開工	92.01.24	91.05.24取得建照	
		麟閣社區	72		90.10.11	90.12.11	92.05.02審竣	92.07.17	92.12.09開工		92.09.08取得建照	
		國光社區	16		91.09.25	91.11.07	92.04.18審竣	92.05.15	92.07.28開工	93.06.08		
		現岱家園社區	8		91.04.16	91.05.30	91.11.12審竣	92.01.02	92.04.17開工	93.01.16	92.03.11取得建照	
		遠見社區	106		91.04.01	91.05.01	91.10.29審竣	92.01.09	92.06.17開工		92.02.20取得建照	
		北屋社區	15		91.09.19	91.11.05	92.10.17審竣	92.11.25	92.12.28動土			
		新生社區	11		91.10.04	91.11.07	92.06.18審竣	92.08.01	93.01.09開工			
			小計22件	1768		22 件	20 件	20 件(19 件審竣)	18 件	17 件	8 件	
	太平市	新坪生活公園社區	345		89.11.03	90.04.26						
元寶天廈社區(F棟)		191		90.02.12	91.01.16							
大地城國社區		477	◎	90.10.04	90.12.12							
東平社區		69	☆	90.07.20	90.10.25	92.03.13審竣	92.05.02	93.05.15動土				
	92.08.06變更審竣					92.09.03						

資料來源：各縣市政府

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註
		名稱/件數	戶數	類別							
		小計4件	1082		4 件	4 件	1 件(1 件審竣)	1 件	0 件	0 件	
台中縣	霧峰鄉	太子吉第社區	198		89.08.14	89.10.26	90.4.25審竣 91.6.19變更權利變換計畫審竣	90.06.07 91.08.20	91.03.07	93.03.02	90.07.10取得建照/91.02.18動土
		蘭生街725社區	20	☆	90.01.15	90.04.24.	92.03.06審竣	92.04.18	92.08.20		92.06.05取得建照
		一品社區	25	☆	90.01.15	90.04.30					90.05.12召開會大會
		本堂村富豪大廈社區	22		90.01.16	90.03.20	91.06.19審竣	91.08.21			91.11.08取得建照
		富家江山社區	128		90.01.18	90.06.13					
		蘭生街723社區	79	☆	90.02.05	90.04.09	90.10.03審竣 91.10.01變更計畫審竣	90.12.13 91.11.29	91.06.22	92.11.05	90.12.28建造執照報備
		蘭生街720社區	57	☆	90.02.07	90.04.09	90.12.17審竣	91.08.16	92.08.01開工		92.02.20取得建照
		巨匠皇宮社區	197		90.01.03	90.04.09	92.08.06審竣	92.09.25	92.12.07動土		
		新天地社區	87		90.01.15	90.04.09	92.04.18審竣	92.05.27			92.07.28取得建照
		省府寶座	91		90.06.05	90.10.04	91.12.17審竣	92.01.27	92.06.01開工		92.04.24取得建照
		中喬大樓	18		90.09.07	90.11.28	91.08.14審竣	91.11.25	92.03.05開工		91.12.27取得建照
		瑞士花園	40		90.10.02	91.04.11					
		名園社區	10		92.03.28	92.05.15					
		育智社區	15		92.10.17	92.12.15					
			小計14件	972		14 件	14 件	9 件(9 件審竣)	9 件	7 件	2 件
	東勢鎮	名流藝術世家社區	56		89.08.02	89.09.27	90.02.09審竣 92.10.17審查 變更權利變換計畫	90.04.18 92.11.17	90.08.31	91.10.23	
			東安里本街社區	117	※	89.09.21	89.12.02	90.10.11審竣	91.03.14(事) 92.05.26(權)	93.01.16動土	
		山城第一家社區	35		89.10.09	89.12.12	90.08.15事業計畫審竣 91.6.19權利變換計畫審竣	90.12.28 91.08.13	91.10.04	92.11.03	92.01.02取得建照
			龍之居社區	101		89.11.16	90.03.29	90.08.15審竣	90.11.22		
泰昌大樓社區		29		89.12.04	90.02.05	91.04.03審竣 93.05.07	91.05.07 93.05.24	91.07.01	92.05.15	91.06.03建照報備	
		東勢王朝二期社區	99		90.04.17	90.07.10	90.12.17審竣 92.03.06審竣	91.03.04 92.05.29	92.04.05動土		92.08.08取得建照

資料來源：各縣市政府

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註	
		名稱/件數	戶數	類別								
		一品居社區	35		90.06.21	90.10.11	91.07.17審竣	91.08.27	92.03.20開工	93.04.28	91.10.09取得建照	
台中縣	東勢鎮	聯盈大樓社區	13		90.07.10	90.09.10	91.11.12審竣	91.12.11	92.04.16開工	93.04.19	92.02.20取得建照	
		東勢王朝一期社區	65		91.09.24	91.10.22	92.07.25審竣	92.08.14	92.11.17動土		92.10.02取得建照	
		小計9件	550		9件	9件	9件(9件審竣)	10件	8件	5件		
	石岡鄉	井仔腳社區	48		91.06.03	91.11.15						
		小計1件	48		1件	1件	0件(0件審竣)					
	合計57件		4867		55件	53件	43件(42件審竣)	42件	36件	15件		
南投縣	南投市	牛運堀	11		92.11.06	93.01.27					更新事業計畫暨權力變換計畫審核中	
		富貴都市更新會	8	◎※	90.11.09	91.09.06					89.12.26申請籌組	
		公園大廈	147		90.05.23	90.09.10	92.03.20審竣	92.04.13			公展91.11.2-91.11.16公聽91.11.13	
		中山街都市更新會	16	※	90.07.20	90.08.31						
		上毅皇家都市更新會	68		90.08.21	91.01.07						
		內新都市更新會	91	◎※	92.04.03	92.07.29					更新事業計畫修正補件中	
		成功香榭都市更新會	21		90.07.19	90.10.02	91.10.31審竣	91.12.02			92.04.18取得建照	
		新庄都市更新會	14		92.01.13	92.03.07					90.6.12申請籌設/資料不足未補件	
		南投水稻之歌八期	22		90.07.20	90.08.30	91.06.04審竣	91.08.07	91.09.15		91.08.16取得建照	
		陽光新境	60		90.08.23	90.01.14	92.03.20審竣	92.04.07				
	小計10件		458		10件	10件	4件(4件審竣)	4件	1件			
	草屯鎮	水稻之歌七期	54		89.08.04	89.09.20	90.05.10審竣	90.07.09	91.08.18	92.04.18	90.07.20取得建照	
		藝術國寶	239		90.04.18	90.07.04	91.9.25審竣	91.11.02	91.12.01		91.11.20取得建照	
		總統官邸	120		90.04.19	90.10.29	91.10.31審竣	91.12.09			91.11.23取得建照	
		新光都市更新會	26	◎※	90.10.31	92.04.11						
上林里都市更新會			※							90.1.8申請籌設/90.11.15補件		
崎仔頭都市更新會		80	※							90.1.10申請籌設/90.10.29補件		
敦和都市更新單元一		53	※							90.1.11申請籌設/90.5.10補件		

資料來源：各縣市政府

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註	
		名稱/件數	戶數	類別								
南 投 縣		南埔都市更新會	15	◎※							90.2.16申請籌設/90.11.12補件	
		新厝都市更新會	93	※	92.01.10	92.03.07					93.02.13事業計畫送審930305函覆補正	
	草屯鎮	新豐都市更新會	38	◎※	92.04.21						90.4.16申請籌設/90.11.12補件	
		新興都市更新會	26	◎※	92.01.10	92.03.07					91.2.4申請籌組	
		小計11件	744		7 件	6 件	3 件(3 件審竣)	3 件	2 件	1 件		
		埔里鎮	一品軒	25		90.10.02	91.01.11					
		元寶大鎮	337		90.03.26	90.07.25	91.12.27審竣	92.02.11	92.02.15動土		92.02.25取得建照	
		鮮綠大樓	61		90.04.18	90.07.20	91.05.27審竣	92.04.07			公展91.6.10-6.24	
		歡樂家年華	56		90.12.06	91.03.12	91.09.25審竣	91.11.01	92.01.04		91.11.21取得建照	
		陽明大樓	64		91.05.02	91.06.24	92.03.20審竣	92.04.07				
		中華市場	39		92.03.26	92.05.08						
		中華立體停車場	18		91.12.11	92.04.25						
		日月商城	51		91.11.18	92.03.18						
		創世紀	28		92.06.18	92.08.11						
		長春大樓	38		92.08.11							
		山王創世紀	63		92.06.18	92.08.11						
		小計11件	780		11 件	10 件	4 件(4 件審竣)	4 件	2 件			
	中寮鄉	永平都市更新單元1	17	※	89.11.7	90.01.17	91.06.04審竣	91.09.18				93.03.05成果備查
		永平都市更新單元3	14	※	90.01.17	90.02.27	90.11.06審竣	91.04.24				
		永平都市更新單元4	73	※	90.04.27	90.06.11	91.10.31審竣	92.04.04				20戶已於92.04取得建照，施工中。
		永平都市更新單元5	12	※	90.02.05	90.03.26	93.03.05審竣					92.06.03自辦公聽會
永平都市更新單元6		75	※	90.04.11	90.05.29	91.10.31審竣	92.01.17				21戶已於92.02取得建照，施工中。	
八杞仙都市更新會		10	※	91.06.05	91.09.19						91.08.09申請立案	
	小計6件	201		6 件	6 件	5 件(5 件審竣)	4 件					
名間鄉	上毅世家	70		90.01.05	90.05.02	91.06.04審竣	91.11.27	92.07.13動土				
	合計1件	70		1 件	1 件	1 件(1 件審竣)	1 件	1 件				
魚池鄉	五爺城	24		92.11.05								
	合計1件	24		1 件								

資料來源：各縣市政府

縣市	地區	社區別			都市更新會 核准籌設	都市更新會 核准立案	事業計畫審查 權利變換審查	公告 實施	動工日期 (申報開工)	使照核發	備註
		名稱/件數	戶數	類別							
		合計40件	2277		36 件	33 件	17 件(17 件審竣)	16 件	6 件	1 件	

註： ※：街區 ◎：鄉村區 ☆：五樓以下公寓，其餘為集合大樓。

表2-7 九二一震災農村聚落重建計畫執行情形統計表

統計至93.6.30

縣市、鄉鎮、村里地區、規劃年度			輔建別	農宅輔建(戶)					備註	
				推動中						
縣市	鄉鎮	年度	聚落名稱/	設計中	取得建照	建造中	完工	小計		
合計			74區	0	14	91	908	1,013		
苗栗縣	卓蘭鎮	89	上新里食水坑聚落(11鄰)							
		89	內灣里內灣聚落(1、10、15鄰)							
		90	上新里					1		
		90	內灣里					4		
	小計		4區		0	0	0	5	5	
台中縣	東勢鎮	89	中料寮坑、中料地區				5	5		
		89	中料里大灣、橫龍				10	10		
		89	東新里伯公龍地區(8鄰)				7	7		
		90	慶福里							
		90	隆興里							
		90	東新里							
		90	沙蓮溪地區							
	新社鄉	89	協成村長崎頭(16鄰)							
		89	中正村食水料坑(8、9、10鄰)				6	6		
		89	中和村抽藤坑(6~12鄰)				4	4		
	90	食水料溪地區					3			
		石岡鄉	89	龍興村仙塘坪(2~6鄰)			6	10	16	
			89	土牛村(1、3、4、5鄰)			1		1	
	89		和盛村營林聚落(4~8鄰)				1	1		
	豐原市	89	南嵩里坪頂(13、14鄰)				14	14		
		潭子鄉	89	新田村刀石坑(1-2鄰)				13	13	
	90		聚興村				3			
	太平市	89	東汙里土地公崁(5、6鄰)					0		
		90	東汙里				3	0		
	霧峰鄉	89	萬豐村、山腳聚落(峰谷、六股村)				11	11		
		89	桐林村地區				8	8		
小計		21區		0	0	7	98	105		
南投縣	草屯鎮	89	平林里(1、2鄰)				3	3		
		89	平林里(3~13鄰)				12	12		
		89	雙冬里(10、11、26鄰)			4	3	7		
		89	土城里(10鄰)	社區土地重劃					0	
	國姓鄉	89	大旗村上、下坪(1-3鄰)				21	21		
		89	長福村				15	15		
		89	長流村上店、下店地區(1-4鄰)				30	30		
		89	北港村北港地區(4-6、10-11鄰)				31	31		
		89	福龜村				28	28		
		90	北港溪地區				27			
	魚池鄉	89	共和村(6-8鄰、12-13鄰)				16	16		
		89	大雁村(2-3,7-9鄰)、五城村(4-7鄰)			9	29	38		
		89	申明村(1-12鄰)			4	18	22		
		89	大林村(5-14鄰)			7	12	19		
		89	東光村(1-13鄰)	3	10	28	41			
		89	新城村(1-12鄰)			42	42			
		89	頭社村(1-13鄰)	7	5	22	34			
		89	武登村(1-12鄰)	4		8	12			
		90	五城村			2	4			
	90	木屐蘭溪地區				12				
	埔里鎮	89	廣成里(1、13、14鄰)			3	7	10		
		89	牛眠里(9、10鄰)				32	32		
		89	桃米里(1鄰)			6	6	12		

縣市、鄉鎮、村里地區、規劃年度			輔建別	農宅輔建(戶)					備註	
				推動中						
				設計中	取得建照	建造中	完工	小計		
水里鄉	89	珠格里(1、2、5-9、11鄰)			4	14	18			
	89	福興里(10-11鄰)			1	8	9			
	89	新山村(1、6、7鄰)				5	5			
	89	民和村(1-3鄰)				10	10			
	89	郡坑村(1-3、5鄰)				1	1			
	90	新城村								
	90	玉峰村				1				
	90	頂崁村								
南投縣	集集鎮	89	隘寮里(4-7鄰)				2	2		
		89	廣明里(3、6鄰)				5	5		
		89	林尾里(12-15鄰)			1	7	8		
	鹿谷鄉	89	清水村				47	47		
		89	瑞田村			5	32	37		
	竹山鎮	89	坪頂里(2-10鄰) 桂林里(12鄰)				31	31		
		89	瑞竹里				3	3		
	名間鄉	89	仁和村(1-5、8鄰)				2	2		
		89	萬丹村			7	3	10		
		90	番仔寮溪地區				7			
	南投市	89	千秋里公埔(2鄰)、烏溜肚(7鄰)				3	3		
		89	東山里拔子頭(9鄰)					0		
		89	重功里軍功寮(4-6、15鄰)				3	3		
		89	福興里枋埤(9-11鄰)					0		
		90	福興里							
		90	振興里							
	中寮鄉	89	撻子灣鄉村區暨永康國小聚落(永福村)			4	14	18		
		89	風櫃嶺聚落(中寮村)			8	9	17		
		89	過溪城鄉村區(永平村)				7	7		
		89	崁頂聚落(崁頂村)				12	12		
		89	馬鞍崙鄉村區暨台鹿坑聚落(八仙村)				22	22		
		89	甲頭埔鄉村區(義和村)				17	17		
		89	中寮鄉村區(中寮村1-8鄰)				15	15		
		89	虎尾寮聚落(永平村20、21鄰)				12	12		
		89	東勢閣鄉村區暨外城聚落(廣福村)				15	15		
		89	哮貓暨頂城仔聚落(福盛村)				4	4		
		89	廣興鄉村區(廣興村)				3	3		
		89	頂城鄉村區(廣興村1-8、13、14鄰)				24	24		
		89	挑米坑聚落(崁頂村6-12鄰)				6	6		
		89	豬肚潭鄉村區暨竹圍仔聚落(永芳村、永和村)					2	2	
		89	眉子陀、大丘園及柴城聚落(永芳村)				6	6		
		89	坑仔內鄉村區暨加走寮聚落(龍岩村)						0	
		89	爽文鄉村區暨田寮仔聚落(爽文村、龍岩村)			1	8	9		
89		龍眼林鄉村區暨圓仔城聚落(龍安村)			1	15	16			
89		內城鄉村區暨清水鄉村區(內城、清水村)			2	11	13			
90		樟平溪地區			2	3				
小計		67區		0	14	84	792	890		
雲林縣	古坑鄉	89	華山村大湖底(1、2、13-15鄰)				9	9		
		90	華山村、桂林村				2			
	小計		2區		0	0	0	9	9	
大埔鄉	90	西興村					1			
	90	瑞里、碧湖村								

縣市、鄉鎮、村里地區、規劃年度				農宅輔建(戶)					備註
				推動中					
輔建別				設計中	取得建照	建造中	完工	小計	
嘉義縣	梅山鄉	90	圳南、圳北村						
		90	三疊溪地區						
	竹崎鄉	90	牛稠溪地區				3		
	小計		5區		0	0	0	4	4

表2-8-1 九二一震災原住民重建戶住宅重建情形彙總表

統計至 93.06.20

重建別 地區別	重建戶數		半倒修〈重〉繕戶			全倒重建戶			全倒未重建戶		全倒戶未重建原因〈複選〉				
	全倒	半倒	已修繕	修繕中	未修繕	已重建	重建中	另有住處 不需重建	未重建	訪視未遇	A:原居住 建築問題	B 產權 問題	C 戶政地 政問題	D 都計建 管問題	E 財務 問題
合計	2072		1000			854			218		267				
	1072	1000	812	34	154	552	111	191	211	7	6	39	3	28	191
百分比%	51.74	48.26	81.20	3.40	15.40	51.49	10.35	17.82	19.68	0.65	2.25	14.61	1.12	10.49	71.54
	100.00		100.00			79.66			20.34		100.00				
苗栗縣泰安鄉	68	67	45	8	14	25	3	1	39	0	0	0	0	0	17
苗栗縣卓蘭鄉	4	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1
台中縣和平鄉	241	200	162	8	30	38	65	123	15	0	0	0	0	0	12
南投縣仁愛鄉	217	286	260	0	26	148	10	2	57	0	0	5	2	0	41
南投縣信義鄉	249	140	81	5	54	199	15	9	26	0	0	17	0	0	51
南投縣魚池鄉	28	30	25	0	5	8	0	3	17	0	0	2	0	0	20
嘉義縣阿里山鄉	4	3	3	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
台中市	20	18	10	0	8	5	7	0	6	2	1	0	1	0	6
台中縣都會區	99	62	50	12	0	6	5	49	39	0	3	8	0	28	39
南投縣都會區	137	193	176	1	16	119	5	3	9	1	0	7	0	0	3
其他地區(淡水新店其他)	5	1	0	0	1	0	0	0	1	4	2	0	0	0	1

資料來源：行政院原住民族委員會(中部辦公室)

表2-8-2 九二一震災央行千億元緊急房貸專案原住民部份金融機構辦理情形統計表

統計至93.6.20 單位：戶：萬元

縣市	合計				購屋貸款				重建貸款				修繕貸款				
	戶數		金額		戶數		金額		戶數		金額		戶數		金額		
	申請	核准	核貸	撥款	申請	核准	核貸	撥款	申請	核准	核貸	撥款	申請	核准	核貸	撥款	
總計	416	401	55178	52275	46	46	13482	13482	227	221	35268	33071	143	134	6428	5722	
原鄉區	泰安鄉	11	9	1550	1172	2	2	400	400	7	6	1100	722	2	1	50	50
	和平鄉	73	69	7532	5479	4	4	845	845	23	23	4731	3049	46	42	1956	1585
	仁愛鄉	124	120	16208	16158	13	13	3318	3318	82	80	11738	11818	29	27	1152	1022
	信義鄉	149	146	19058	19118	5	5	1219	1219	106	105	16036	16277	38	36	1803	1622
	小計	357	344	44348	41927	24	24	5782	5782	218	214	33605	31866	115	106	4961	4279
都會區	台中縣	17	17	2543	2085	4	4	1400	1400	4	4	763	305	9	9	380	380
	南投縣	38	36	6887	6863	14	14	4900	4900	5	3	900	900	19	19	1087	1063
	台南縣	1	1	350	350	1	1	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
	基隆市	1	1	350	350	1	1	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
	台中市	2	2	700	700	2	2	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	59	57	10830	10348	22	22	7700	7700	9	7	1663	1205	28	28	1467	1443

資料來源：行政院原住民族委員會(經濟及公共建設處)

表2-9-2直轄市、縣(市)政府辦理921震災受災戶國宅配售戶數一覽表

統計截止日期:93.06.30

縣市別	社區名稱	第一次統一公告受理前自行辦理簽約交屋戶數	第一次統一公告受理簽約交屋戶數 (88.10.12-88.10.29)		第二次統一公告受理簽約交屋戶數 (88.12.06-89.03.24)		第三次統一公告受理簽約交屋戶數 (89.10.18-94.02.04)			合計
			社區戶數	縣市小計	社區戶數	縣市小計	公告配受戶數	簽約交屋戶數 社區 縣市 戶數 小計		
合計		98		749		252	4,001		78	1,177
基隆市	安樂四期二標社區		2	6	0	5	9	-	-	11
	安樂四期三標社區		2		2		已售完	-		
	光華國宅社區		2		3		8	-		
新竹市	光復國宅社區		12	32	5	23	33	-	6	61
	空軍三村社區		11		9		41	-		
	公學甲區社區		9		9		21	6		
台中市	虎嘯西村社區	98	18	413	0	46	已售完	2	55	612
	虎嘯中村社區						[440]	1		
	國安國宅社區		127		30		1,356	4		
	文心國宅社區		268		[16]		11	40		
	光大國宅社區(C棟)						[10]	8		
	大慶國宅社區(E棟)						[66]	-		
台南市	新興二、三期高層社區		0	12	0	0	663	-	-	12
	實踐三村社區		6		0		35	-		
	果貿二村社區		6		0		-	-		
台北縣	環南國宅社區		20	180	25[6]	78	已售完	-	11	269
	中正國宅乙區		160		47		已售完			
	飛駝一村二期國宅社區						已售完	1		
	秀朗國宅						已售完			
	壽德新村甲區國宅						[4]	3		
	壽德新村乙區國宅						[60]	4		
	壽德新村丙區國宅						[56]			
	壽德新村丁區國宅						[2]	-		
	永安國宅						[4]	2		
	貿商二村C區						[47]	1		
桃園縣	明駝一村社區		12	12		1	54	-	-	13
台中縣	社皮國宅社區		0	22	0	28	1	-	2	52
	健康國宅社區		12		8		8	2		
	新社國宅社區		10		1[19]		已售完	-		
南投縣	南投國宅社區		55	55	36[20]	56	已售完	-	-	111
彰化縣	員林國宅社區		4	4	5	5	79	1	1	10
雲林縣	建國國宅社區		1	1	0	0	180	-	-	1
嘉義縣	平實國宅社區		1	1	0	0	46	-	-	1
台南縣	新營國宅社區(BCDF區)		1	1	0	0	39	-	-	1
屏東縣	武士國宅社區		0	2	0	1	5	-	-	3
	和生國宅社區		2		1		111	-		
花蓮縣	凌雲四村國宅		0	0	1	1	34	-	-	1
台東縣	成功國宅		0	0	0	0	26	-	-	-
高雄市	前鎮佛公社區		0	8	2	8	4	-	3	19
	小港二苓鳳宮一期社區		0		0		已售完	-		
	小港二苓鳳宮二期社區		2		0		已售完	-		
	楠梓和平甲區社區		0		1		82	-		
	楠梓和平乙區社區		0		0		15	-		
	楠梓和平二期社區		3		1		17	-		
	楠梓建昌社區		0		1		已售完	-		
	小港山明甲乙區社區		3		3		335	-		
	君毅正勤國宅		0		0		已售完	-		
	學明國宅社區		0		0		[81]	-		
	瑞崗國宅社區		0		0		已售完	2		
	翠華一期國宅社區		0		0		[18]	1		

純邦國宅社區	0	0	已售完	-
--------	---	---	-----	---

◎[]之戶數係統一公告受理配售國宅期間內，縣(市)政府自行公告配售、簽約交屋之受災戶戶數。

一、都市更新實施方案

辦理中之工作項目	承辦單位	預算(千元)	辦理情形	備註
1.辦理撥貸都市更新地區範圍內取得貸款有困難之住戶(包括受災戶及非受災戶)	內政部營建署(財務組)	3,754,000	<p>1.本案經費業經行政院九二一震災災後重建推動委員會召集相關單位於九十一年十月三十日研商確定委託財團法人九二一震災重建基金會辦理融資撥貸契約(三十億元分三期撥付)及分工事宜，現已依雙方所訂契約規定撥付二十億元及委託建經服務費及管理銀行手續費三、五〇〇萬元予財團法人九二一震災重建基金會，另於九十二年十二月三十一日再撥付十億元予該基金會。本案尚有未執行七億五千四百萬元業經重建會簽奉院長同意提撥財團法人九二一震災重建基金會操作辦理達陣方案，以延續政府更新重建政策目的。</p> <p>2.截至目前財團法人九二一震災重建基金會審通過之社區協助價款，計二十六處，合計二、九六二、〇〇二千元，目前已撥付二、四二二、二二七千餘元。</p>	
2.補助災區社區開發更新規劃設計費	內政部營建署(都市計畫組)	50,000	<p>1.九十年五月二十八日函頒「補助九二一震災災區社區更新規劃設計須知」，函送重建區各地方政府據以辦理，迄今尚未接獲地方政府申請撥款。</p> <p>2.鑑於財團法人九二一震災重建基金會已編列相同經費補助，重建社區均向該基金會申請補助。有鑑於此，本署於九十二年十二月三十日函報請行政院九二一震災災後重建推動委員會，建請同意本項經費全數減列。</p>	
3.辦理補助社區公共設施工程(扣除集合住宅部分)(含道路拓寬、排水、污水處理、公共開放空間)設計費用	內政部營建署(公共工程組)	6,000	<p>1.本計畫係配合災區於辦理都市更新時，縣市政府可依「補助九二一震災重建區(以都市更新規劃辦理)公共設施工程(含道路拓寬,排水,污水處理,公共開放空間)設計須知」申請相關經費補助。</p> <p>2.本署業已九十二年二月十七日函請台中縣政府及南投縣政府協助輔導轄區內之都市更新會(扣除集合住宅部分)依上開之規定申請補助。</p>	

辦理中之工作項目	承辦單位	預算(千元)	辦理情形	備註
4.補助都市更新地區公共設施興建與復舊工程費用	內政部營建署(中區工程處)	510,000	本署於九十年十月三十日訂頒「九二一地震重建區新社區開發地區及都市更新地區公共設施興建與復舊工程費補助作業要點」，目前尚無申請案件。	本預算與方案六之4，合計五一〇、〇〇〇千元
5.補助都市更新地區公共設施用地徵收及地上物拆遷費用	內政部營建署(土地組)	200,000	<ol style="list-style-type: none"> 1.重建區十個縣市九十二年度並符合補助規定之申請案。 2.九十二年六月二十五日修正發布「九二一震災重建新社區開發、都市更新地區內土地徵收及地上物拆遷補償費撥貸、補助作業須知」部分條文。 3.南投縣政府前函送中寮永平更新單元四補助申請案，因所申請補助之公共設施用地未列入共同負擔，不符補助規定，本署已函復該府，請依作業須知規定辦理。 	

二、震損集合住宅修復補強、拆除及重建實施方案

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
1.房屋毀損訴訟鑑定費用	內政部營建署(建築管理組)	7,244	1.台中大里成功國宅刑事訴訟鑑定補助七四七千元。 2.核撥張三雅砌管委會刑事訴訟鑑定補助一、五〇〇千元。 3.核撥草屯鎮永昌市場民事訴訟鑑定先行墊支費用二、七三六、二五〇元。 4.九十二年八月二十六日核撥大里成功大樓先行墊支費用八九五千元。 5.九十二年九月十九日撥付公共工程委員會辦理新坪生活社區鑑定人員服務費一〇〇千元。 6.九十二年十二月十六日撥付太平市新評生活社區大廈先行墊支訴訟鑑定費一六二千元。 7.九十三年五月七日核撥草屯鎮永昌市場透天厝大樓先行墊支訴訟鑑定費四二〇仟元。	
2.組成建築物安全鑑定小組，受理當事人或縣市政府提出之鑑定申請	公共工程委員會 內政部營建署(署統籌)	67,924 1,276	截至九十三年二月二十五日止，計有四十五件申請案，四十四件已結案，一件因資格不符於二月份退回，並於九十三年四月十五日再檢附文件申請，五月六日函退臺北縣政府請釐清該案及補件。	
3.辦理災區震損集合式住宅地下層拆除	公共工程委員會	100,000	1.本計畫預算額度一億元，因需配合都市更新及原地重建之作業進度，實際進度不易掌握，故採專案動支方式辦理，九十一年度共補助七件，動支經費一、五八一萬三、六一七元，所餘預算為八、四一八萬六、三八三元，轉入九十二年繼續執行。九十二年共補助二十件，動支經費合計二、八四四萬三、四七〇元，尚餘預算五、五七四萬二、九一三元。 2.九十三年度已申請補助案件共十一件，補助經費二、二二六萬四、八七二元。	
4.補助各縣市政府辦理輔導各震損集合住宅住戶召開區分	內政部營建署(建築管理組)	8,870	1.已撥付台北縣政府之申請經費六二〇千元，南投縣政府之申請經費三、六八〇千元；台中縣政府申請經費四、五八〇千元。	

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
所有權人會議、完成修復補強協調工作			2.台北縣政府九十二年四月二十五日函報支出經費數，並繳回餘款結案。 3.台中縣政府於九十三年三月十七日、五月七日檢具報告、支出憑證及繳回剩餘款完成結案。 4.同意南投縣政府展延辦理期限至九十三年十月三十一日止。	
5.委託建築師公會及相關專業技師公會成立修復補強技術服務團體	內政部營建署(建築管理組)	9,990	1.九十二年五月二十八日召開本案服務團第三次成果(第五、六次季報)簡報會議，各服務團依與會代表專家意見修正後審查通過。 2.九十二年六月台灣省土木技師公會檢附原始憑證辦理第二期款核銷，目前尚補正中。	
6.辦理融資鋼骨構造重建集合住宅	內政部營建署(國民住宅組)	30,000	本作業僅台北市慶福大樓都市更新案提出申請，並於九十一年八月二十八日取得融資獎勵證明外(該案因重建資金不致匱乏，因此尚未申領融資獎勵)，截至目前尚無新申請案。	
7.補貼受讓公寓大廈區分所有權人產權貸款之利息	內政部營建署(國民住宅組)	1,800	1.配合九十二年二月七日「九二一震災重建暫行條例」修正公告，本署於九十二年二月二十六日修正頒布「金融機構辦理九二一震災受讓公寓大廈區分所有權人產權貸款之利息補貼額度及申辦作業程序」。 2.已核撥土地銀行申請台中中興大樓三戶及第一銀行申請台北惠寶大樓八戶共十一戶利息補貼，共計一、五六五、九〇五元。	
8.危險建築物拆除	公共工程委員會	11,750	1.本計畫原預算額度二、五〇〇萬元，亦採專案動支方式辦理，九十一年度已動支經費四九三萬一、一六二元，所餘預算二、〇〇六萬八、八三八元，轉入九十二年度繼續執行，其中一、三二五萬元業奉行政院核定調整支應由工程管理處辦理之「提升九二一重建區工程施工品質」計畫，故九十二年度可用預算為六八一萬八、八三八元，實際動支經費二五二萬三、五九〇元，尚餘預算四二九萬五、二四八元。 2.考量已核定補助案件中，尚餘南投縣(六件)及台中縣(四件)所需經費計約	

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
			<p>一〇四萬〇、五二六元，尚未完成決算向本會請款；另南投縣草屯鎮永昌市場一件暫列二一〇萬五、二五〇元，該案經最終鑑定結果為可修繕，惟受災戶提起訴願中，需俟結果確定後，方能辦理後續作業；且依法最終鑑定施行期間自八十九年十一月二十九日至九十四年十一月二十九日止，日後或有申請最終鑑定案件而衍生地上層拆除經費需求之情形，基於為免屆時無經費可支應，及保留其他補助計畫經費不足時可調整支應之彈性等考量，本計畫至九十二年度所餘預算四二九萬五、二四八元，已保留至九十三年度繼續執行。截至四月底止，南投縣已完成拆除三件，已補助所需經費五八萬一千六百二十三元。</p>	
9. 補助災區示範性重建地質鑽探費	內政部營建署(中區工程處)	23,010	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本署於九十年十一月一日訂頒「九二一震災重建地區示範性社區重建地質鑽探補助作業要點」。 2. 本補助作業要點係以九十二年六月三十日以前取得建照者為補助對象，截至目前已執行件數含本署新社區開發部分共五十八件，撥出數為一六、六〇三千元，本作仍繼續接受申請中。 3. 為因應災區重建需求，由「補助災區示範性集合住宅修復補強工程費」中調整二、六八六千元、「補助災區震損集合住宅地下層建築物拆除費」中調整二一九千元及「補助災區縣市政府住宅需求調查作業費」調整四、一〇五千元及組合屋改善計畫調整六、〇〇〇千元，共計一三、〇一〇千元至本計畫項下以備支應。 	
10. 補助災區震損集合住宅地下層建築物拆除費	內政部營建署(中區工程處)	24,781	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院九二一震災災後重建推動委員會於九十年五月廿二日發布實施「九二一震災重建區震損集合式住宅地下層拆除經費補助執行要點」。 2. 截至目前計有八棟集合住宅提出申請補助，合計申請補助金額為二四、七八〇、九七二元。 	

三、個別住宅重建與臨時住宅（鐵皮屋）輔導實施方案

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
1.辦理融資整體都市更新範圍外及農村聚落區外個別受災戶居民重建	內政部營建署(國民住宅組)	340,000	<p>1.九十年九月十二日函頒「九二一震災社區重建更新基金個別住宅重建融資撥貸作業要點」，十一月二十三日函頒「九二一震災社區重建更新基金個別住宅重建委託建築經理公司服務申請補助須知」及「九二一震災社區重建更新基金個別住宅重建融資撥貸作業須知」，並與七十四家金融機構完成簽約手續及委託台灣土地銀行擔任經理銀行。</p> <p>2.本署前依台北國際商銀所送台北市德行公寓重建案受理情形，於九十三年一月二十八日函請九二一震災重建委員會申請撥付一千三百七十二萬餘元之備付金，俾便撥付經理銀行辦理本案貸款。另有關本案申請免附營造廠履約保證相關文件及延長融資期限等疑義案，於同年二月二日提報九二一震災專案小組第一二六次會議討論，獲致決議仍應檢附相關文件，並將申請期限延至九十三年八月四日止。</p>	
2.辦理補助災區個別建築物重建規劃設計費	內政部營建署(建築管理組)	719,300	<p>1.累計至九十二年底止計補助一二、九二七戶，經費共五九九、五八一、〇五四元。</p> <p>2.業完成九十三年度委辦作業。</p>	
3.辦理補助災區住宅污水處理設施	內政部營建署(建築管理組)	1,001,000	<p>1.本項計畫以本署八十八下半年度及八十九年度追加十億元支應。</p> <p>2.本(九十二)年度已撥付台北縣政府等八個縣市政府，經費共計五二二、六五〇千元。</p>	
4.補助及獎勵災區縣市政府辦理個別住宅重建景觀改善工作	內政部營建署(建築管理組)	250,000	<p>1.各縣市政府依九二一震災災後重建特別預算執行與會計事務處理應行注意事項辦理撥款中。</p> <p>2.台北市政府、台北縣政府函無相關補助個案，已取消本補助款。</p> <p>3.已撥付南投縣政府申請之第一期款五百萬元。</p> <p>4.九十三年一月六日修正本獎勵補助要點第二點及第七點。</p>	

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
			5.九十三年三月二十九日函請台中縣政府儘速申請本補助案第一期款。 6.本補助要點受理期限至九十三年六月三十日止，於九十二年六月七日函請受補助縣市政府再加強宣導，俾免遺珠。	

四、農村聚落重建實施方案

工作項目	承辦單位	辦理情形
1. 辦理融資災區農村聚落重建	農業委員會	均已執行完竣。
2. 補助農村社區土地重劃規劃設計費	內政部地政司	
3. 農村聚落重建計畫：委託辦理蜈蚣里等專案之規劃、公共設施興建與復舊工程	農業委員會水土保持局	
4. 農村社區土地重劃(第一期)計畫	內政部地政司	

五、原住民聚落重建實施方案

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
1.辦理融資原住民災區受災房屋	原住民族委員會	416,000	目前已無經費需求，爰於九十三年三月一日報經行政院九二一震災災後重建推動委員會同意註銷。	經費已註銷。
2.加速九二一重建區原住民及鄉村聚落簡易住宅重建計畫	營建署(建築管理組)	8,000	本計畫辦理期限展延至九十三年六月三十日止，於九十三年六月七日函請受補助縣市政府再加強宣導，俾免遺珠。	

六、新社區開發實施方案

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
1.辦理撥貸新社區開發：一般住宅二、五〇〇戶，平價住宅七〇〇戶	內政部營建署(財務組)	一般 3,827,161 (含九十年二期123,071千元) 平價 1,750,000	1.新社區經費核撥情形： (1)一般住宅：(已撥貸九七一、一一三千元) 融資撥貸截至目前已核撥土地款四二一、八五〇千元，工程款五四九、五三四千元，其餘經費繼續配合興建一般住宅融資撥貸。 (2)平價住宅：(已補助八二三、五〇九千元) 興建補助費用已核撥土地款三三二、三七三千元，工程款四九一、一三六千元，其餘經費繼續配合興建平價住宅。 (3)有關先前以融資撥貸方式撥付之平價住宅興建經費，已報重建會調整為補	

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
			<p>助款，並已由會計單位辦理經費調整完竣(原撥貸總金額一、四六七、三九四千元，除六六二、八〇〇千元維持撥貸及調整五一〇、五七九千元為平價住宅興建經費外，其餘二九四、〇一五千元，含土地公共設施補助費七九、〇六二千元及新社區儲備土地二一四、九五三千元)</p> <p>(4)已請撥尚未核復之經費共一二二、三三四千元，含一般住宅七九、五八六千元，平價住宅四二、七四七千元。</p>	
2.補助災區新社區開發規劃設計費	內政部營建署(企劃組)	30,000	<p>1.本項預算業經行政院九二一震災災後重建推動委員會九十一年五月九日同意減列為三〇、〇〇〇千元；後經檢討僅需留用七五〇萬元，現正報核中。</p> <p>2.上開新社區之開發規劃設計費，將依「九二一地震災後重建新社區開發規劃設計費補助作業要點」規定辦理規劃設計費補助事宜，目前已支用五二四、五九四元。</p>	
3.補助災區新社區開發地區相關規劃工程設計及施工管理等之技術顧問費用	內政部營建署(中區工程處)	10,000	本署於九十年十月三十日頒布實施「九二一地震重建區都市更新地區及新社區開發地區技術顧問費用補助作業要點」，目前尚無申請案件。	
4.補助新社區開發地區公共設施興建工程費用	內政部營建署(中區工程處)	510,000	本項作業係依九十年十月三十日頒布實施之「九二一地震重建區新社區開發地區及都市更新地區公共設施興建與復舊工程費補助作業要點」辦理，目前已核列一件工程八七三、〇〇〇元，其餘已辦理動支六三、九五二、八〇七元。	本預算與方案一之4，合計五一〇、〇〇〇千元。
5.補助新社區開發地區公共設施用地徵收及地上物拆遷費用	內政部營建署(土地組)	200,000	截至九十三年五月底止，已補助台中縣太平德隆、石崗、東勢，南投縣茄苳、竹山柯子坑、埔里北梅、水里矩工段及雲林嘉東等新社區聯外道路、公園等公共設施用地費二億二、〇五九萬元。	

七、土石流實施方案

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
以新社區開發方式安置土石流遷村戶，辦理融資或投資十二處土石流危險區居民遷建	內政部營建署（財務組）	500,000	目前辦理之「埔里北梅新社區」開發經費撥貸案，業於九十二年十二月三十一日撥交第一期至第三期融資撥貸款三一六、〇〇四千元，正由投縣政府辦理施工中。	

八、配合措施

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
1. 組合屋用地租金補助	公共工程委員會	25,000	1. 已於九十二年二月十八日訂定「組合屋用地租金申請補助作業須知」。 2. 截至九十三年六月三十日止已核定補助經費一〇八、九九九、九九三元。	
2. 委託金融機構辦理融資業務手續	行政院原住民族委員會	12,800	1. 原住民族委員會： 因截至目前尚無申貸案件，爰於九十三年三月一日報經行政院九二一震災災後重建推動委員會同意註銷。	本項經費已註銷

辦理中之工作項目	承辦單位	預算 (千元)	辦理情形	備註
	內政部營建署(國民住宅組、財務組)	34,825	2.內政部： 本部於九十二年十月二十七日由九二一震災社區重建更新基金撥付財團法人九二一震災重建基金會辦理都市更新地區重建融資撥貸手續費一、〇〇〇萬元。個別住宅重建融資業務已與七十四家金融機構完成貸款簽約手續，並委託台灣土地銀行擔任經理銀行。目前台北國際商銀已受理台北市德行公寓重建案申請本融資。	
3.補助原購屋貸款借款人負擔之利息之差額	內政部營建署(國民住宅組)	15,582	1.本部於九十年七月廿六日發布「補貼金融機構辦理九二一震災重建暫行條例第五十三條第五項規定原購屋貸款利息差額實施要點」。 2.截至九十三年五月十八日止，計有十七家金融機構提出申請，已核撥八十四戶，核撥補貼金額一一、五八一、八二八元。	
4.補助災區山坡地住宅社區水土保持搶修工程	內政部營建署(中區工程處)	130,000	本作業目前計受理六件水土保持工程，核定工程費九八、五二〇千元，已核撥第一、二、三期工程款，合計六八、八〇六千元，交由地方政府辦理。	
5.補助災區縣市政府辦理組合屋改善計畫	內政部營建署(中區工程處)	60,000	1.本項計畫已核准廿七件計四六、四九二千元，並於九十年十月三十一日函各縣市政府督促公所儘速函送本署申請補助。 2.組合屋改善工作大都已完成，除化糞池需定期抽送外，已無其他需改善工程，故保留六〇、〇〇〇千元，其餘七〇、一〇七千元已送行政院重建委員會同意減列。	
6.補助災區縣市政府對坡地住宅社區緊急搶修工程之補助費	內政部營建署(中區工程處)	80,000	本計畫目前有二十一工程辦理撥款，計七九、四七〇、二五〇元，本項經費本年度內應可執行完畢。	
7.補助災區示範性集合住宅修復補強工程費	內政部中部辦公室(營建業務)	40,000	1.本署於九十年九月二十四日發布「直轄市縣(市)政府辦理九二一震災震損集合住宅必要性公共設施修復補強工程補助及施工抽查作業要點」，依要點由縣市政府受理申請審查核可後報本署	

辦理中之 工作項目	承辦單位	預 算 (千元)	辦 理 情 形	備 註
			審查同意。 2.本署成立審查小組審查，截至九十三年六月十五日止縣市政府已受理四十三件申請案，其中四十件由縣市政府完成初審報本署複審，已提報審查小組審查完竣三十九件(已發同意函有三十九件)。	

一、新社區開發辦理情形

表 3-1 優先辦理之新社區開發情形表 (內政部營建署負責開發部分)

縣別	社區名稱	基地面積 (公頃)	規劃興建 戶數		主辦 單位	辦 理 情 形	預定期程	
			一般	平價			完工	進住
台中縣	1. 東勢新社區(原東勢國宅用地)	1.40	74	0	營建署 縣政府	東勢及第社區： 本案已於九十二年四月二十四日領取使用執照，並已辦理第四階段公告配售，目前本社區目前已有五十四戶已交屋，另三戶申請中。	已完工，辦理配住中。	
			0	48		東勢鴻運社區： 興建七層平價住宅四十八戶，含四十二戶出租住宅，四戶店鋪，一戶管理中心，一戶社區活動中心，已於九十三年一月八日取得使用執照，目前出租住宅約四十戶已交屋進住，另六戶申請中，一戶店鋪已標售完竣。		
	2. 太平市德隆新社區	2.05	68	70	營建署 縣政府	本案一般住宅二十四戶限期完工部分，已於九十三年一月五日申辦使用執照，其餘一般住宅四十四戶部分已於九十三年三月二十四日申辦使用執照，並於九十三年六月一日公告辦理第二階段受災戶預約登記等作業，目前有十一戶申請中。	一般 93. 01. 31. 平價 93. 06. 30.	一般 93. 02. 15. 平價 93. 07. 15.
	3. 大里菸類試驗所	1.0264	暫緩開發	49	營建署 縣政府	本案平價住宅已於九十二年七月八日開工，預定九十三年八月底完工。	93. 08. 30.	93. 09. 30.

縣別	社區名稱	基地面積 (公頃)	規劃興建 戶數		主辦 單位	辦理情形	預定期程	
			一般	平價			完工	進住
台中縣	4. 石岡鄉 新石城	2.08	42	35	營建署 縣政府	本案已於九十二年十月二日取得建築執照，土建及水電工程於九十二年十一月十八日及二十日決標，道路部分已於九十三年一月七日開工，水電及土建工程分別於二月七日及八日開工，目前施工中。	一般 93. 09. 11. 、 平價 94. 01. 29.	一般 93. 10. 20. 、 平價 94. 02. 30.
南投縣	1. 茄苳新 社區(原 南投國 宅二期)	7.28	60	0	營建署 縣政府	本社區原已銷售完竣，惟因其中四戶因債信不良已放棄承購，目前約有八戶辦理申請，並於七月二日辦理抽籤選位。	已完工，並 辦理進住中。	
			0	61		1.平價住宅部分九十二年八月十五日竣工，並取得使用執照。 2.九十二年八月一日辦理出租、先租後售及救濟性住宅公告，目前已有四十六戶交屋(二四坪型餘一一戶；十六坪型餘四戶)。	已完工，並 辦理進住中。	
	2.埔里鎮 南光段	0.3035	0	A區 54 戶 105 單元	營建署 縣政府	1.本社區已施工完竣，並已於九十三年五月十四日取得使用執照。 2.縣政府已於九十三年一月二十七日辦理公告預約登記作業，目前已有四十九戶申請。	A區 93. 03. 15.	A區 93. 04. 15.
	3.竹山柯 子坑新 社區	1.58	98	56	營建署 縣政府	1.本社區一般住宅使用執照已於九十二年十二月十六日取得，並於九十三年五月三日辦理第三、四階段公告預約事宜(至六月十四日止)，目前尚無人申請。 2.為加速辦理一般住宅去化事宜，營建署已於九十三年四月九日邀集相關單位召開協商會議，並成立專案小組積極辦理輔導受災戶進住等相關事宜。 3.平價住宅部分，縣政府於九十二年十月二十八日辦理第二次出租、先租後售及救濟性住宅公告，目前已有十九戶申請，六戶已交屋。	一般 92. 09. 15. 平價 92. 12. 31.	一般 92. 11. 01. 平價 93. 01. 15.

縣別	社區名稱	基地面積 (公頃)	規劃興建 戶數		主辦 單位	辦理情形	預定期程	
			一般	平價			完工	進住
南 投 縣	4. 草屯鎮 紅瑤新 社區	0.1632	0	19 戶 42 單元	營建署 縣政府	1.本社區已於九十三年一月十六日取得使用執照。 2.縣政府已於九十二年十二月十五日公告預約登記事宜，目前已有十五戶交屋進住。	已完工辦理 進住中。	
	5. 中寮鄉 大丘園 新社區	0.395	0	18 戶 30 單元	營建署 縣政府	1.本社區共規劃平價住宅十棟三樓住宅，共十八戶三十個住宅單元，已於九十三年一月二十九日取得使用執照。 2.縣政府已於九十二年十二月十五日公告預約登記事宜，目前有一戶申請。	已完工，受 理申請中。	
	6. 水里鉅 工段新 社區	0.2	6	13 戶 24 單元	營建署 縣政府	1.本社區計規劃三層式透天型一般住宅六戶，三層式平價住宅八棟十三戶二十四單元。 2.本案建造執照已於九十三年三月十七日取得，五月四日開工，現正施工中。 3.本案工期經本專案小組第一三一次會議同意延至九十三年十月中完工。	93. 12. 15.	94. 01. 30.

表 3-2 優先辦理之新社區開發情形表(縣市政府負責開發部分)

縣別	社區名稱	基地面積 (公頃)	規劃興建 戶數		主辦 單位	辦 理 情 形	預定期程	
			一般	平價			完工	進住
南投縣	埔里北梅 新社區(蜈蚣里遷 村案)	3.40	184	0	南投 縣政府	1.本案已於九十二年五月十九日取得建照，七月二日開工。 2.本案第一階段(一一〇戶)原預定九十三年一月中完工，現已落後，現正由南投縣政府協調統包商處理中；第二階段(七十四戶)預定於九十三年二月中完工。縣政府現正辦理預約登記，目前已有二十六戶登記。 3.本案工期經南投縣政府同意承包商一併展延至九十三年三月十八日完工，逾期則依合約規定辦理(廠商另提趕工計畫至九十三年七月底前完工，現由縣府審查中)。	93. 03. 18.	93. 04. 18.
雲林縣	斗六嘉東 新社區	10.13	439	0	雲林 縣政府	1.本案公共工程開發期程部分，經九二一震災新社區控管第十五次會議同意縣府所報延至九十三年六月十五日完工，七月十五日驗收完竣。 2.本案係以協議換地方式辦理(僅指配土地予受災戶，並無住宅興建計畫)，縣府已於九十二年十一月二十八日發包，並已九十三年三月一日公告配售，目前已有約二百四十六戶申請(申請日期至三月三十一日)，現正進行資格審查中。 3.本案公共工程開發期程部分，預定於九十三年六月十五日完工，七月十五日驗收完竣。	93. 06. 15. (公共工程完工)	

一、「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」執行協調專案小組第一三五次及第一三六次會議決議重點摘要

第一三五次 (93.06.07) 會議決議

案由：九二一震災新社區開發辦理情形案。

決議：

- 一、有關南投縣埔里南光(A區)新社區，同一棟中安置二戶受災戶之居住單元設計，為因實際需要必須變更樓梯、出入門戶或其他必要分戶設施者，請縣政府配合選位進住作業，儘速發包施作。
- 二、對於配售情形不佳之新社區，請縣政府加強宣導；並請營建署儘速完成「新社區後續處理機制」報核作業，以因應後續作業所需。
- 三、各處新社區請權責單位依所訂開發及配住期程積極推動。

第一三六次 (93.06.21) 會議決議

案由：九二一震災原住民受災戶臨時住宅（組合屋、鐵皮屋）擬合法化執行情形案。

決議：請行政院原住民族委員會儘速就土地分類、處數、戶數、所需經費及處理方式等項目建立歸類清冊，並函送縣政府及鄉鎮市公所填列造冊後，於六月底前洽行政院九二一震災災重建推動委員會及營建署協助辦理後續作業；否則俟重建業務回歸後，相關作業疑義，將由該會逕自主政處理。

案由：九二一震災新社區開發辦理情形案。

決議：

- 一、台中縣石岡及南投縣水里鉅工段等尚未完工之新社區，請權

- 責單位加速趕辦，並於十二月底前辦理配住作業。
- 二、請縣市政府配合組合屋拆遷整併作業，加強宣導各處新社區配售(租)資訊，並協助受災戶辦理進住。
 - 三、請營建署(中區工程處)及南投縣政府持續督導埔里北梅新社區施工進度，並加強施工品質之控管。
 - 四、請營建署儘速辦理台中縣大里菸試所新社區先租後售之售價核定作業，並請縣政府配合辦理公告配住事宜。
 - 五、其餘報告事項洽悉，各處新社區請權責單位依所訂期程積極推動。

案由：本專案小組歷次會議決議(定)事項列管追蹤表案。

決議：

- 一、一二五〇一案，有關財團法人九二一震災重建基金會「臨門方案」取得之集合住宅，可否作為都市更新週轉性住宅或平價住宅乙節，因該基金會之組織期限是否延長及其業務如何銜接等事宜，尚在研議中，本案需俟上開事項研商定案後，配合推動後續作業，爰仍繼續列管。
- 二、一二八〇一案，有關南投縣竹山柯子坑新社區配售(租)情形不佳部分，請新社區輔導專案小組研擬具體輔導措施，提本專案小組第一三八次會議報告，本案仍繼續列管。
- 三、有關「政府開發新社區後續處理機制」是否於九二一震災重建暫行條例失效後，才予啟動施行乙節，請營建署併「政府開發新社區後續處理機制」案，提送九二一震災重建更新基金管理委員會議研商；另請九二一震災災後重建推動委員會配合九二一震災災後重建推動委員會議開會時程，提前召開九二一震災重建更新基金管理委員會議，俾利確認本機制之推動時機。
- 四、一三二〇一案，有關南投縣中寮鄉永平都市更新地區都市更新單元四範圍內廣場用地，權利變換計畫變更後土地徵收費用擬請補助乙節，因廣場用地補助款依「九二一震災重建新社區開發、都市更新地區內土地徵收及地上物拆遷補償費撥

貸、補助作業須知」之規定，其補助對象為更新會，且該土地依「都市更新權利變換實施辦法」第二十四條規定，應登記為縣政府所有，無涉徵收或價購等事宜，台糖公司既已同意按事業計畫核定當期之公告現值加五成補償，請南投縣政府依營建署意見，於土地登記予縣府完竣後，依前開補助作業須知貳 | 五 | 規定，函送相關資料辦理請款，並審核該補助款已抵充權利變換共同負擔後撥付更新會。

二、各機關(93.06.01-93.06.30)推動住宅重建重點工作紀要

項目	日期	重點工作事項	主辦單位	辦理情形(決議重點摘要)	備註
新社區開發	93.06.02	南投縣茄苳新社區	南投縣政府	四戶縣政府已於九十三年六月二日另行公告	
原住民聚落重建	93.06.15	發祥村瑞岩遷住家屋新建工程營造融資事宜融資說明會	仁愛鄉公所	辦理發祥村瑞岩遷住家屋新建工程營造融資說明	
	93.06.21	發祥村瑞岩聚落重建工程介面協調會	仁愛鄉公所	辦理發祥村瑞岩聚落重建工程介面	
其他	93.06.24	台中市、台中縣斷層帶公私有土地交換執行情形第十一次檢討會會議	行政院九二一震災災後重建推動委員會	<p>本次會議係配合業務回歸政策，將自九十一年十二月五日召開第一次會議起至九十三年一月十五日第十次會議止，階段性完成協調整合台中市大坑斷層帶、台中縣豐原市水源重劃區土地、大里市金巴黎大樓社區等三處辦理以地易地，霧峰鄉克林頓山莊、全家福雙弄社區、自強社區及南投市伯爵山莊等社區住戶同意以修復擋土牆、駁坎等公共設施後原地重建等辦理過程及已處理情形、未完成事項與完成期限及後續督導接辦單位，逐案討論確認。結論並請督導機關營建署按期督導，將督導情形定期提報「九二一地震重建區住宅政策與實施方案」執行協調專案小組報告，縣政府如執行中遭遇問題需協調處理者，亦提報該專案小組。</p>	